

NOTICE DE POSE	BE/NP/268
----------------	-----------

CHANTIER/OPERATION :	
ADRESSE :	
REPERE :	DIMENSIONS :

MONTAGE SOUS DALLE :

MONTAGE SUR LINTEAU :

C : conforme - NC : non conforme - NA : non applicable

INTEGRITE INSTALLATION – VERIFICATION GENERALE		C	NC	NA
Nature du support et bon état général (béton)				
Géométrie de la baie et des parois (planéité)				
Conformité du montage (respect notice MALERBA)				
Sous dalle	Présence des équerres dans chaque trou prévu de la chicane murale haute (cf. notice 3.1)			
	Respect des fixations du rail (entraxe, nature chevilles, ... (cf. notice 1 - 3.4))			
	Alignement du rail (dans les 2 sens, cf. notice 3.5 - 3.6)			
	Présence et état des joints d'étanchéité feu sur la chicane murale haute (cf. notice 3.2)			
Sur linteau	Respect des fixations du rail (entraxe, nature chevilles, ... (cf. notice 1 - 4.1))			
	Alignement du rail (dans les 2 sens, cf. notice 4.3 - 4.4)			
Sous dalle et sur linteau	Nature et présence vis/chevilles dans chaque trou prévu (chicanes murales et butée réception)			
	Présence et état des joints d'étanchéité feu sur la chicane murale arrière (cf. notice 6.1)			
	Présence et état du joint BT02 sur la butée de réception (cf. notice 6.5)			
	Jeux de fonctionnement (cf. notice 5.11)			
	Intégrité du vantail de porte (choc, coups...)			
	Absence d'obstacle à la fermeture			
	Présence d'un marquage d'identification (si demandé)			

FONCTIONNALITES INSTALLATION - ESSAIS FONCTIONNELS		C	NC	NA
Ouverture et fermeture du vantail sans frottement				
Fermeture complète de la porte après une action manuelle				
Force de déclenchement manuel comprise entre 10 et 15 daN :daN			
Fermeture complète de la porte après un ordre de télécommande				
Fermeture complète de la porte après arrêt sur obstacle, en toute position				
Force opposition au redémarrage < 15 daN :daN			
Mesure de la vitesse de fermeture ($\leq 0,3$ m/s)				
Temps de fermeture < 30 s.				
Rebond en fin de course ≤ 5 cm				
Fonctionnement du dispositif anti-réarmement involontaire (si équipé)				

Entreprise	Date :
Nom - fonction :	Signature - cachet :